"Neubau von 5 Feuerwehrgerätehäusern" im Rahmen eines ÖPP-Projektes der Gemeinde Stemwede

Ein Erfolgsprojekt!





"Neubau von 5 Feuerwehrgerätehäusern" im Rahmen eines ÖPP-Projektes der Gemeinde Stemwede

Stemwede



Ein Erfolgsprojekt!





- Ausgangssituation
- Vorbereitung und Planung
- Zeitplan und Umsetzung
- Finanzierung und laufender Betrieb
- Fazit



Ausgangssituation

- Brandschutzbedarfsplan 2016 mit dem Ziel der Zusammenlegung von Löschgruppen
- Reduzierung von 13 auf 8 Standorte
- Erheblicher Investitionsbedarf für den Bau von neuen Feuerwehrgerätehäusern
- herausfordernder Prozess im Zusammenspiel von Verwaltung, Dienstleistern, Feuerwehr und Politik



- Ausgangssituation
- Vorbereitung und Planung
- Zeitplan und Umsetzung
- Finanzierung und laufender Betrieb
- Fazit



Vorbereitung und Planung

- Einbindung von Politik und Feuerwehr im Juli 2016 mit der "Idee ÖPP"
- Verfahrensvorbereitung und -begleitung durch die "PD-Deutschland"
 - ❖Phase 1: Vorbereitung und Durchführung Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 - ❖Phase 2: Verfahrensvorbereitung und Begleitung (Verhandlungsverfahren) wirtschaftliche Beratung – Entwicklung eines Ausschreibungskonzeptes
- turnusmäßige Berichterstattung im Rat





Vorbereitung und Planung

- Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Beschlussfassung zur Umsetzung des Neubaus von 5 Feuerwehrgerätehäusern im Rahmen eines ÖPP-Projektes im Oktober 2016
- juristischer Berater für die rechtssichere Verfahrensbegleitung
- Technischer Berater für Erstellung Funktionalausschreibung und techn.
 Begleitung im Verhandlungsverfahren





- Ausgangssituation
- Vorbereitung und Planung
- Zeitplan und Umsetzung
- Finanzierung und laufender Betrieb
- Fazit



Zeitplan und Umsetzung

- Projektstart Oktober 2016 (Beschlussfassung zur Durchführung eines ÖPP-Projektes)
- Vergabe Februar 2018
- erste Gebäudeabnahme im Mai 2019
- letzte Gebäudeabnahme im Oktober 2019
- Nutzungszeit 15 Jahre



Dieter Lange Gemeinde Stemwede 10.11.2021

- Ausgangssituation
- Vorbereitung und Planung
- Zeitplan und Umsetzung
- Finanzierung und laufender Betrieb
- Fazit



Dieter Lange Gemeinde Stemwede 10.11.2021



Finanzierung und laufender Betrieb

- Forfaitierung mit Einredeverzicht als lebenszyklusorientierte Beschaffungsvariante
- Werklohnforderung wird mit Abnahme an den Kreditgeber verkauft
- Ratierliche Tilgung über den Zeitraum der Endfinanzierung an den Kreditgeber
- kommunalkreditähnliche Konditionen durch Einredeverzichtserklärung
- Einredeverzicht wird erst zum Zeitpunkt mangelfreier Abnahme wirksam



Finanzierung und laufender Betrieb

- Investitions volumen 10,6 Mio. €
- Anschubfinanzierung 2,5 Mio. €
- Betriebskosten 160.000 €
 davon 100.000 € Betriebskostenvergütung
 und 60.000 € Rücklagenkonto
- Laufzeit 15 Jahre

und das ist dabei herausgekommen ©



und das ist dabei herausgekommen ©



und das ist dabei herausgekommen ©



- Ausgangssituation
- Vorbereitung und Planung
- Zeitplan und Umsetzung
- Finanzierung und laufender Betrieb
- Fazit







Nicht abwarten, ANFANGEN